

**Форма раскрытия информации о движении активов, включающий балансовую стоимость активов на начало года, балансовую стоимость активов на конец года, а также информацию о выбытии активов в течение года, о вводе активов в течение года, в том числе за счет переоценки, модернизации, реконструкции, строительства и приобретения нового оборудования**

Наименование  
организации АО "ДРСК" филиал "Южно-Якутские электрические сети"  
ИНН: 2821108200  
КПП: 140202001

№ п/п	Ед. изм.	2022год		Примечание *	
		план	факт		
1	Остаточная балансовая стоимость активов на начало года долгосрочного периода	тыс. руб.	3 220 543,7	3 216 575,8	
2	Ввод активов (основных средств), всего	тыс. руб.	678 515,8	410 986,2	
		МВА	72,2	56,1	Невыполнение подрядной организацией АО Томсэнергосбыт договорных обязательств по выполнению работ по реконструкции ПС ЗИФ; Смещение срока выполнения работ по договору с ООО МегаСтрой по реконструкции ВЛ 35 кВ Канавное Якокит на 2023 год по причине отказа в отключении ЭЭ от АО Золото Селигдара
		км	56,8	28,0	Смещение срока выполнения работ на 2023 год по строительству ВЛ 6/0,4 кВ СОТ Тобук по причине требования по прохождению этнологической экспертизы
2.1	Увеличение стоимости активов (основных средств) за счет переоценки	тыс. руб.			
2.2	Ввод активов (основных средств) за год	тыс. руб.	678 515,8	410 986,2	
		МВА	72,2	56,1	Невыполнение подрядной организацией АО Томсэнергосбыт договорных обязательств по выполнению работ по реконструкции ПС ЗИФ; Смещение срока выполнения работ по договору с ООО МегаСтрой по реконструкции ВЛ 35 кВ Канавное Якокит на 2023 год по причине отказа в отключении ЭЭ от АО Золото Селигдара; Смещение срока выполнения работ на 2023 год по строительству ВЛ 6/0,4 кВ СОТ Тобук по причине требования по прохождению этнологической экспертизы
		км	56,8	28,0	
2.2.1	в том числе модернизация и реконструкция	тыс. руб.	510 671,3	283 528,1	
		МВА	69,2	53,2	Невыполнение подрядной организацией АО Томсэнергосбыт договорных обязательств по выполнению работ по реконструкции ПС ЗИФ; Смещение срока выполнения работ по договору с ООО МегаСтрой по реконструкции ВЛ 35 кВ Канавное Якокит на 2023 год по причине отказа в отключении ЭЭ от АО Золото Селигдара
		км	22,4	15,5	
2.2.2	в том числе новое строительство	тыс. руб.	106 965,9	66 803,5	
		МВА	3,0	2,9	Смещение срока выполнения работ на 2023 год по строительству ВЛ 6/0,4 кВ СОТ Тобук по причине требования по прохождению этнологической экспертизы
		км	34,4	12,5	
2.2.3	Прочее, в том числе приобретение нового оборудования	тыс. руб.	60 878,5	60 654,7	Межторговая разница по результатам торговых процедур
		МВА	0,0	0,0	
		км	0,0	0,0	
3	Выбытие активов (основных средств)	тыс. руб.	0,0	0,0	
		МВА	0,0	0,0	
		км	0,0	0,0	
4	Остаточная балансовая стоимость активов на конец года долгосрочного периода	тыс. руб.	3 899 059,5	3 587 561,3	

Примечание:

\* При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце <Примечание> указываются причины их возникновения.